

स्वागतम



जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
ललितपुर

आ.व. ०६९ / ७० को बार्षिक प्रगति

ललितपुर जिल्ला



ललितपुर जिल्ला परिचय

भौगोलिक अवस्थिती :

| | |
|--|--|
| जिल्लाको कुल क्षेत्रफल : | ३८५ व.कि.मी. |
| देशको कुल क्षेत्रफलमा जिल्लाको प्रतिशत : | ०.२६ |
| अक्षांश - | २७ ^० १२' देखि २८ ^० ५०' उत्तर |
| देशान्तर - | ८५ ^० १४' देखि ८५ ^० २६' पूर्व |
| उचाई - | समुन्द्र सतहबाट ४५७ मी. देखि २८३१ मि. सम्म |

(एक तिहाई भाग उपत्यकामा र दुई तिहाई उपत्यका बाहिर रहेको)

सिमाना :

| | |
|----------|-------------------|
| पूर्व- | काभ्रेपलाञ्चोक |
| पश्चिम - | काठमाण्डौ |
| उत्तर- | भक्तपुर र काठमाडौ |
| दक्षिण - | मकवानपुर |

राजनैतिक विभाजन :

| | |
|---------------------------|------------|
| विकास क्षेत्र | मध्यमाञ्चल |
| अञ्चल : | बागमती |
| निर्वाचन क्षेत्र संख्या : | ३ |
| ईलाका संख्या : | १३ |
| गाविस संख्या : | ४१ |

ललितपुर जिल्ला परिचय

| जनसंख्या | |
|---|--------|
| जनसंख्या : | ४६८१३२ |
| पुरुष | २३८०८२ |
| महिला | २३००५० |
| कुल जनसंख्यामा जिल्लाको जनसंख्या | १.७७ % |
| जनघनत्व : | १२१६ |
| वार्षिक वृद्धि दर : | ३.२६% |

| शिक्षाको अवस्था | |
|---------------------------------|---------|
| कुल साक्षरता प्रतिशत : | ८२.५३ % |
| महिला साक्षरता : | ७४.७२ % |
| पुरुष साक्षरता : | ९०.११ % |
| प्राथमिक विद्यालय संख्या : | १६८ |
| माध्यमिक विद्यालय संख्या : | २७७ |
| उच्च मा.वि. संख्या : | ८९ |
| विद्यालय भर्ना भएका संख्या : | १३५४३९ |

ललितपुर जिल्ला परिचय

भू-उपयोग:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| बनले ढाकेको क्षेत्रफल : | १९७.९७ बर्ग कि.मी |
| कृषि योग्य भूमी : | १५२.९६ बर्ग.कि.मी. |
| सिंचित क्षेत्र : | ६६.२५ बर्ग कि.मी. |
| खेती गरिएको जमिन : | १५२.९६ वर्ग कि.मी. |

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था :

| | |
|--|----|
| अस्पताल संख्या (अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पोलि क्लिनिक) | ८४ |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र : | ४ |
| स्वास्थ्य चौकी : | २२ |
| उपस्वास्थ्य चौकी : | १६ |

प्रमुख पर्यटकीय सम्पदाहरु:



पाटन दरवार
स्वयाम



हिरण्यवर्ण
महाविहार



कृष्ण मन्दिर



फुलचोकी



मच्छिन्द्रनाथ
जात्रा



वश्ववाराही मन्दिर



कुम्भेश्वर मन्दिर



अशोक
स्तुपा



गोदावरी

- जिल्लाको आयको प्रमुख श्रोतहरु : मालपोत, रजिष्ट्रेशन शुल्क, निकासी कर, हाड सिंग छाला प्वांख, विद्युत रोयल्टी
- जिल्लामा सक्रिय गैरसरकारी संस्थाको संख्या: ९९४
- जिल्लामा भएका उद्योगहरुको विवरण : ६५
- CFLG लागु भएका गाविस संख्या: ४१
- आ.ब. ०६८ / ६९ को MCPM मा स्थान : ६३ औ

वडा नागरिक मंचको संख्या : ३६९

सामाजिक परिचालकको संख्या : ४१

नागरिक सचेतना केन्द्रको संख्या : ४१

स्थानीय सेवा प्रदायकको संख्या : ४

१. आय व्यय

रकम रु हजारमा

| | |
|-------------------------|--------|
| क) कुल बजेट | ३४२४४५ |
| (अ) निशर्त अनुदान रु. | ९८७३० |
| (आ) शसर्त अनुदान रु. | १७९४९६ |
| (इ) राजश्व बांडफाँड रु. | ३२१५३ |
| (ई) आन्तरीक आय रु. | २९१३८ |
| (उ) अन्य | २९२८ |

क्रमश ...

१. आय व्यय

रकम रु हजारमा

| | |
|--------------------------|--------|
| ख) कुल खर्च | ३१९७११ |
| (अ) निशर्त अनुदान रु. | ९५४९२ |
| (आ) शसर्त अनुदान रु. | १७०१७२ |
| (इ) राजश्व बाण्डफाँड रु. | १९६६७ |
| (ई) आन्तरीक आय रु. | ३१४६२ |
| (उ) अन्य | २९१८ |

क्रमश ...

१. आय व्यय

| | |
|---------------------|--------|
| ग) खर्च प्रतिशत (%) | ९३.३६ |
| वार्षिक बजेट | |
| (१) पूँजिगत | २७३८४३ |
| (२) चालु | ६८६०२ |
| जम्मा | ३४२४४५ |
| घ) निकासा | |
| (१) पूँजिगत | २५५६९१ |
| (२) चालु | ६४०२० |
| जम्मा | ३१९७११ |

१. आय व्यय

| | |
|---|--------|
| ड) खर्च | |
| (१) पूँजिगत | २५५६९१ |
| (२) चालु | ६४०२० |
| जम्मा | ३१९७११ |
| च) चालु खर्चबाट प्रशासनिक खर्चमा विनियोजित रकम | १८३६० |
| छ) चालु खर्चबाट प्रशासनिक खर्च रकम | १५८५९ |
| ज) फ्रिज / निकासा फिर्ता रकम रु. | १२५७१ |

२. भौतिक प्रगति

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| क) नयाँ ट्रयाक खोलने (कि.मी) | २१.८६ |
| ख) कच्ची सडक ग्रामीण सडक (कि.मी) | |
| ग) सडक ग्राभेल (कि.मी) | २.९५ |
| घ) कालोपत्रे (कि.मी) | १४.५६ |
| ङ) सडक मर्मत सम्भार (कि.मी) | ८२.७ |
| च) भो. पु. निर्माण सम्पन्न (वटा) | ६ वटा |
| छ) भो. पु. नियमित मर्मत (वटा) | ४३ वटा |
| ज) पक्की मोटरेवल पुल (वटा) | २ वटा निर्माणाधिन |


२. भौतिक प्रगति

| | |
|---|---------------|
| भ) खानेपानी आयोजना सम्पन्न (मानिखेल) | १ |
| ब) खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या | १५० |
| ट) सरसफाई कार्यक्रम सन्चालन (शौचालय निर्माण) | ९०% उपभोग |
| ठ) सिंचाई (हे.) | ७५ |
| ड) भवन निर्माण (विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन, गुम्वा तथा विहार, गा.वि.स. र जि.वि.स. र न.पा. भवन आदि) | २७ वटा |
| ढ) विद्युत उत्पादन (कि.वा) | |
| ण) ग्रामीण विद्युतीकरण (कि.मी.) | |
| त) पूर्वाधार कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना श्रमदिन | २ लाख श्रमदिन |

क. पुननिर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रम (गाविस भवन निर्माण तर्फ)

रकम रु हजारमा

- ❖ विनियोजित बजेट : रु. ६५०२
- ❖ जम्मा खर्च : रु ५४०२
- ❖ जम्मा योजना संख्या : १२
- ❖ सम्पन्न योजना : ५
- ❖ क्रमागत : ७



ख. शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम

रकम रु हजारमा

- ❖ विनियोजित बजेट : रु. २१००
- ❖ जम्मा खर्च : रु १७९६
- ❖ जम्मा योजना संख्या : १२
- ❖ सडक योजना क्रमागत : ७
- ❖ विद्यालय भवन क्रमागत : ४
- ❖ पार्क निर्माण क्रमागत : १

भौतिक प्रगति

| क. सं | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | वार्षिक प्रगति | प्रतिशत |
|-------|-------------------|-------|----------------|----------------|---------|
| | | | परिमाण | परिमाण | |
| १ | सडक नयां टयाक नि. | कि.मी | ४.६ | ४.४ | ९५.६५ |
| २ | भवन निर्माण | गोटा | ४ | ४ | १०० |
| ३ | पार्क (मनमोहन) | गोटा | १ | १ | १०० |

ग. ग्रामीण पुननिमाण तथा पुनस्थापना विकास कार्यक्रम (RRRSDP)

रकम रु हजारमा

चालु वार्षिक बजेट : २९७०
यथार्थ निकासा : २७४१.५१
यथार्थ खर्च : २७४१.५१
खर्च प्रतिशत : ९२.३०

पुंजिगत वार्षिक बजेट : १३३१३७
यथार्थ निकासा : ८८७८३.६०
यथार्थ खर्च : ८८७८३.६०
खर्च प्रतिशत : ६६.६८

भौतिक प्रगति

| क. सं | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | वार्षिक प्रगति | प्रतिशत |
|-------|------------------------------|--------|----------------|----------------|---------|
| | | | परिमाण | परिमाण | |
| १ | सडक कालोपत्रे | कि.मी. | १२.५५ | १२.५५ | १०० |
| २ | सडक स्तरोन्नति | कि.मी. | ४० | १७ | ४२.५ |
| ३ | सडक मर्मत | कि.मी. | ५१.१ | ५१.१ | १०० |
| ४ | भोलुङ्गेपुल निर्माण | गोटा | ७ | ६ | ८५ |
| ५ | पक्की मोटरेवल पुल(खानी खोला) | गोटा | १ | निर्माणाधिन | |
| ६ | पुरक पुर्वाधार (भवन) | गोटा | ५ | ४ | ८० |

घ. स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुच कार्यक्रम

रकम रु हजारमा

संभौता रकम : ३८९५६.५८

यथार्थ निकासा : ५४३१

यथार्थ खर्च : ५४३१

खर्च प्रतिशत : १३.९४

भौतिक प्रगति

| क. सं | कार्य विवरण | इकाई | वार्षिक लक्ष्य | वार्षिक प्रगति | प्रतिशत |
|-------|---------------------------------|------|----------------|----------------|---------|
| | | | परिमाण | परिमाण | |
| १ | मोटरेवल पक्की पुल (ठोस्ने खोला) | गोटा | १ | निर्माणाधिन | |

३. आन्तरिक आय (राजश्व वाडफाडबाट प्राप्त वाहेक)

रकम रु हजारमा

| | |
|---|----------|
| क) ०६९।७० को अनुमानित आन्तरिक आय (रु.) | २९९३८ |
| ख) ०६९।७० को यथार्थ आन्तरिक आय रु. | ३४९९९ |
| ग) ०६९।७० को अनुमानको तुलनामा यथार्थ आय | ९९९.८९ % |

४. राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त आय

रकम रु हजारमा

| | |
|---|--------|
| क) ०६९।७० को अनुमानित आय (रु.) | ३२१५३ |
| ख) ०६९।७० को यथार्थ आय रु. | १९६६७ |
| ग) ०६९।७० को अनुमानको तुलनामा यथार्थ आय | ६१.१६% |
| राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त आय श्रोत | |
| १) घरजग्गा रजिष्ट्रेशन | १४३५३ |
| २) विद्युत | ५३१४ |
| ३) पर्यटन | |
| ४) बन | |
| ५) मालपोत | |
| ६) अन्य | |

६. बेरुजु

रकम रु हजारमा

६.१ केन्द्रीय अनुदान तर्फको

(१) कूल बेरुजु रकम (रु.)

१३२८२८

(२) फछ्यौट रकम

४९८१७

(३) बाँकी बेरुजु

८३०१०

(४) बेरुजुमध्ये फछ्यौट प्रतिशत

३६

६.२ कोषतर्फको बेरुजु

(१) कोष तर्फको बेरुजु रकम (रु.)

४२१८९७

(२) फछ्यौट रकम

५४०

(३) बाँकी बेरुजु

३६९८१५

(४) बेरुजुमध्ये फछ्यौट प्रतिशत

३

७. पेशकी तर्फ

रकम रु हजारमा

| | |
|--------------------------------|-------|
| (१) केन्द्रीय बजेटतर्फको पेशकी | १९८२४ |
| (२) आन्तरिक तर्फको पेशकी | ० |
| (३) कूल पेशकी | १९८२४ |

द) आयोजनामा उपलब्ध गराइएका Matching रकम जम्मा

रकम रु हजारमा

| आयोजनाको नाम | Matching रकम |
|--|--------------|
| स्थानीय स्तरका भन्ने.पु. क्षेत्रगत कार्यक्रम | ८०० |
| सडक बोर्ड नेपाल | ८०० |

(९) लक्षित वर्ग तथा सामाजिक समावेशकरण तर्फ

रकम रु हजारमा

क) बालबालिका तर्फ

संचालित कार्यक्रम संख्या

६५

विनियोजित रकम

५५०७

खर्च रकम

४८४४

लाभान्वित संख्या

२७२७

ख) महिलातर्फ

संचालित कार्यक्रम संख्या

६९

विनियोजित रकम

५५०७

खर्च रकम

४२९८

लाभान्वित संख्या

२३०३

(९) लक्षित वर्ग तथा सामाजिक समावेशकरण तर्फ

रकम रु हजारमा

| ग) दलित, आदिवासी , जनजाति, जेष्ठनागरिक र अपाङ्गता भएका तर्फ | |
|---|------|
| संचालित कार्यक्रम संख्या | ९८ |
| विनियोजित रकमा | ८२६१ |
| खर्च रकम | ७८९० |
| लाभान्वित संख्या | ११८६ |

(१०) सामाजिक परिचालनतर्फ

| | |
|--|------|
| क) सामाजिक परिचालन लागू भएका गा.वि.स. संख्या | ४१ |
| ख) गठन भएका गाँउ वडा नागरिक मञ्च संख्या | ३६९ |
| ग) परिचालन भएका सेवा प्रदायक संस्था संख्या | ४ |
| घ) गाउँ र वडा नागरिक मञ्चमा सहभागी संख्या | ६६४२ |
| ङ) गाउँ र वडा नागरिक मञ्चको बैठक संख्या | ४४२८ |
| च) सामाजिक परिचालकको संख्या | ४१ |

(११) मानव सशशाधन तथा सस्थागत क्षमता विकासतर्फ तालीम प्रदान

| | |
|---------------------------------|-----|
| क) कर्मचारी तथा पदाधिकारी (जना) | ४१९ |
| ख) समुह सदस्य तथा अन्य (जना) | २१५ |

(१२) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

| | |
|--|------|
| क) भत्ता प्राप्त गर्ने जम्मा संख्या | |
| १. बृद्ध भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या | ८०९४ |
| २. अपाङ्ग भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या | ३१९ |
| ३. एकल महिला भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या | ७३१९ |
| ४. लोपोन्मुख भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या | १६ |
| ५. बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गर्ने संख्या | ४७७ |

(१२) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

रकम रु हजारमा

| | |
|-----------------------------------|-------|
| ख) वितरीत रकम | ९५१९८ |
| ग) निकासी फिर्ता रकम | २३० |
| घ) पेशकी रकम | १९८२४ |
| ङ) आ.व. ०६९।७० को लगतकट्टा संख्या | ८६१ |

(१४) जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम

रकम रु हजारमा

| | |
|----------------------------------|-------|
| क) केन्द्रबाट छुट्याइएको रकम रु. | ४५३०० |
| ख) स्थानीय योगदान रु. | ९४४५ |
| ग) जम्मा योजना संख्या | ६२ |
| घ) सम्पन्न योजना संख्या | ५० |
| ङ) अधुरा योजना संख्या | ५ |
| च) कूल खर्च भएको रकम रु. | ४०००१ |
| छ) संभौता नभएको योजना संख्या | ७ |

रकम रु हजारमा

| | |
|---|-----|
| १) योजना संख्या | १ |
| २) सम्पन्न योजना संख्या | |
| ३) निर्माणाधिन योजना संख्या (महांकाल उच्च मा.वि. गोटिखेल) | १ |
| ४) अधुरो रहेको योजना संख्या | १ |
| ५) बजेट निकासी | छैन |
| ६) खर्च रकम | छैन |

| | |
|--|---|
| <p>(१६) आ.व. ०६९।७० मा अनुगमन गरिएका गा.वि.स. संख्या</p> | <p>३८ गाविस</p> |
| <p>(१७) DPMAS कार्यान्वयनको अवस्था (बार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरे नगरेको</p> | <p>सफ्टवेयर इन्स्टल भई अन्य कार्यक्रम प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको</p> |

जिल्लाको आय व्ययको अवस्था

रकम रु हजारमा

| शिर्षक | जिविस |
|--------------------------------|--------|
| कुल आय | ३२६४३५ |
| • आन्तरीक आय | ३४९११ |
| • राजश्व बाडफाडबाट प्राप्त रकम | १९६६७ |
| अनुदान | |
| • शसर्त अनुदान | १६०४६० |
| • निशर्त अनुदान | ९८७३० |
| दातृ निकायबाट प्राप्त रकम | ९७४९ |
| अन्य आय | २९१८ |
| कुल खर्च | ३१९७११ |

पुवाधारका अवस्था

१. सडक

क. कालोपत्रे

| गत आ.व. सम्म कि.मी. | यस आ.व. मा थप कि.मी. | जम्मा कालो पत्रे सडक कि.मी. |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| ११५. ८८ | १४. ५६ | १३०. ४४ |

ख. ग्राभेल सडक

| गत आ.व. सम्म कि.मी. | यस आ.व. मा थप कि.मी. | जम्मा ग्राभेल सडक कि.मी. |
|---------------------|----------------------|--|
| २१८. ४० | २. ९५ | २०८. ८० (१२.५५ कि.मी. ग्राभेल सडक कालोपत्रे भएको) |

ग. माटे सडक

| गत आ.व. सम्म कि.मी. | यस आ.व. मा थप कि.मी. | जम्मा माटे सडक कि.मी. |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| २३३. ८८ | २१. ८६ | २५५. ७४ |

पुवाधारका अवस्था

२. सिंचाई (क्षे.फ. हेक्टरमा)

| गत आ.व. सम्म सिंचित क्षे. | यस आ.व. मा थप सिंचित क्षे. | जम्मा सिंचित क्षे. |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| ३२ | ४३ | ७५ |

३. खानेपानी

| गत आ.व. सम्म धारा ट्यांकी नि. संख्या | यस आ.व.मा थप धारा ट्यांकी नि. संख्या | जम्मा धारा ट्यांकी नि. संख्या |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| ११७ | ३ | १२० |

४. भोलुङ्गे पुल

| गत आ.व. सम्म सम्पन्न भो.पु. संख्या | यस आ.व.मा सम्पन्न भो.पु. संख्या. | जम्मा भो.पु. संख्या |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ३९ | ६ | ४५ |

पुवाधारका अवस्था

५. सरसफाई

| गत वर्षसम्म ODF घोषणा भएका गाविस संख्या | यस आ.व. मा थप घोषणा भएका गाविस संख्या | जम्मा ODF घोषणा भएका गाविस संख्या |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| १ | ४ | ५ |

६. भवन निर्माण

| गत आ.व.मा निर्माण तथा मर्मत विद्यालय सामुदायिक भवन आदिको सख्या | यस आ.व.मा निर्माण तथा मर्मत सन्पन्न विद्यालय सामुदायिक भवन आदिको सख्या | जम्मा निर्माण सन्पन्न विद्यालय सामुदायिक भवन आदिको सख्या |
|--|--|--|
| १४ | २७ | ४१ |

७. ग्रामीण विद्युतिकरण

दक्षिण ललितपुर विद्युत सहकारी (१९ गाविस)

- १ पुंजिगत कार्यक्रममा पेशकी शुन्य रहेको (उपभोक्ता समिति)
२. **SMS** सेवाको प्रयोग शुरु गरिएको
३. वेभसाइटको अध्यावधिक गरी प्रयोगमा ल्याइएको
४. **E- Bidding** प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइएको
५. आर्थिक सहायता वितरण नगरिएको

क. SMS सेवाको प्रयोग शुरु गरिएको

ख. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत भत्ता पाउनेको नामावली वेभ साइटमा राखिएको ।

ग. बजेट सिलिङ्ग इलाकामा नै उपलब्ध गराई योजना छनौट गरिएको ।

१. ढुंगा खानीको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई
२. आवधिक जिल्ला विकास योजनाको तर्जुमा हुन नसकेको
३. सम्भाव्यता अध्ययन विना नै योजनाहरू सन्चालन हुनेगरेको
४. विकासका साभेदारहरू बीच उचित पर्याप्त समन्वयमा न्युनता
५. अपर्याप्त भौतिक संरचना
६. अनुगमन मुल्यांकनमा न्युनता र वस्तुपरक बनाउन नसकिएको
७. कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम ३ लाख मुनिका योजनाहरू गाविसमा पठाउने गरिएकोमा सो रकम वेरुजु भएको

७. सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा स्वामित्वको अभाव (हरेक बर्ष नयाँ नयाँ परियोजना छनौट गर्ने तर सम्पन्न आयोजनाको मर्मत संभारमा पर्याप्त ध्यान दिने नगरेको)

८. बजेट अख्तियारी, निकासामा ढिलाई तथा बैदेशिक श्रोत तर्फको बजेट फुकुवामा ढिलाई

९. उपभोक्ता समिति गठनमा विवादका कारणले समयमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिनु

१०. आन्तरिक आयको व्यवस्थापन सहज नहुनु

११. पटके योजनाहरुको निरन्तर माग (जिल्ला तथा केन्द्रिय स्तरमा समेत)

१२. जनप्रतिनिधिको अभाव

- सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्नको लागि जिविस तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले मासिक कार्ययोजना पूर्व स्वीकृत गराई सोको प्रगति प्रतिवेदन मासिक बैठकमा छलफल गर्ने प्रचलनको शुरुवात गरिएको ।
- योजना स्थलमा योजना सम्वन्धी सूचना पाटी राख्न र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि प्रयोगशाला परीक्षण कार्य गर्न ल.ई.मा नै उल्लेख गर्ने प्रचलन शुरु गरिएको ।

क) मार्गदर्शन तथा वजेट सिलिङ्ग समयमै प्राप्त हुनु पर्ने

ख) अख्तियारी समयमै उपलब्ध गराइनु पर्ने

मिति २०७०।५।२४

बार्षिक प्रगति समीक्षा एक संक्षिप्त रूप

ललितपुर जिल्ला विकास समितिको आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति समीक्षा मिति २०७० साल भाद्र १० गते सोमवारका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शशिशेखर श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्य तथा स्थानीय विकास अधिकारी श्री पशुपति पोखरेलको सभापतित्वमा सु-सम्पन्न भयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनार्थ आफ्नो अमूल्य जीवनलाई उत्सर्ग गर्नु हुने ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति मौनधारण तथा राष्ट्रिय गान पश्चात प्रमुख अतिथी श्री शशिशेखर श्रेष्ठबाट कलात्मक पानसमा दीप प्रज्वलन गरी प्रगति समीक्षाको समुद्घाटन गर्नु भयो ।

जिल्लामा क्रियासिल राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु, जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, गाविस सचिवहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, पत्रकार बन्धुहरु एवं जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरु लगायतको उपस्थितिमा उक्त समीक्षामा प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर श्री कमल जैसीद्वारा विगतमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउने प्रतिवद्धता सहित स्वागत मन्तव्य दिनुका साथै औचित्य माथि प्रकाश पार्नु भयो ।

तत्पश्चात कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गर्ने क्रममा जिल्ला विकास समिति ललितपुर, डिभिजन सडक-३ कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मध्यमान्चल सिंचाई डिभिजन कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, कृषि विकास बैंक, गा.वि.स. को कार्यालय, गोदामचौर, गैरसरकारी संस्था महासंघले आ-आफ्नो कार्यालयको प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

वार्षिक प्रगति समीक्षाबाट प्राप्त जिज्ञासा, प्रश्न तथा सल्लाह - सुझावहरु निम्न अनुसार छन् ।

१. अन्य जिल्लाको तुलनामा विकासमा पछि परेको ।
२. अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको ।
३. वन, जंगल, खानी पर्यटकिय तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको स्थानहरुको प्रचार प्रसार पर्याप्त हुन नसकेको ।
४. निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरुका संरचनाहरु दिगो हुन नसकेको ।
५. निर्माण भएका संरचनाहरुको व्यवस्थापन गर्न जि.वि.स.ले पहल गर्नु पर्ने ।
६. जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समिक्षामा आगामी दिनमा स्थानीय शान्ति समितिलाई पनि आमन्त्रण गर्न माग भएको ।
७. कागजमा जस्तै काममा पनि प्रगति देखिनु पर्यो ।
८. जिल्लाको गुरु योजना तयार गरी सोही बमोजिम योजना कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने ।
९. आय स्रोतका संभावनाहरुको खोजी हुनु पर्ने ।
१०. आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत भित्र्याउन तथ्याड्क तयारी गर्नु पर्ने ।

उक्त समीक्षामा प्रमुख अतिथि श्री शशिशेखर श्रेष्ठबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को व्यवस्था भए वमोजिम योजना तर्जुमा गरेका योजनाहरु राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा (ल्वतष्यलर्वा ब्अअयगलत) दर्ता हुन पर्ने राय सहित मन्तव्य प्रकट गर्नु भयो । जिल्लामा क्रियासिल राजनैतिक पार्टीहरुको तर्फबाट एनेकपा माओवादीका श्री हरि दाहाल, नेपाली कांग्रेसका श्री मदन अमात्य, नेकपा मालेबाट श्री राम प्रसाद भट्टले पनि मन्तव्य दिनु भएको थियो । अन्तमा, प्रगति समीक्षाका सभापति स्थानीय विकास अधिकारी पशुपति पोखरेलले प्रगति समीक्षाबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह, एवम् जिज्ञासा तथा प्रश्नहरुलाई अत्यन्त महत्वका साथ ग्रहण गरी विगतका कमी कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनहरुमा अझ सुदृढ एवम् प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा नयाँ सोचका साथ अघि बढ्ने अठोट सहित उपस्थित अतिथि महानुभावहरु, सहभागी तथा कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई धन्यवाद सहित सभा विसर्जन गर्नुभयो ।